

Raipur Smart City Limited

Department - Smart City

Subject - ग्रीन कॉरीडोर युथ हब कार्य के संबंध में।


62

Date	Details	Remarks
	<p>विषयांतर्गत लेख है कि रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड अंतर्गत ग्रीन कॉरीडोर-यूथ हब कार्य हेतु मेसर्स रायपुर कंस्ट्रक्शन, रायपुर को कार्यादेश दिनांक 29.10.2020 को प्रदान किया गया है। उक्त कार्य के अंतर्गत तेलीबांधा थाना के सामने लाईब्रेरी भवन निर्माण किया जाना है। इस हेतु कार्य प्रारंभ करने के पूर्व में Soil Bearing Capacity परीक्षण किया जाना है।</p> <p>अतः इस संबंध में मार्शल जियो टेस्टिंग लैब, रायपुर को प्रेषित किए जाने वाले पत्र का प्रारूप हस्ताक्षरार्थ प्रस्तुत है।</p> <p>डिप्टी मैनेजर / मैनेजर</p>	

Dunia
असिस्टेंट मैनेजर
01/08/22

Prasli
1/08/22

Prasli
01/08/22



Raipur Smart City Limited



Department - Smart City

Subject - ग्रीन कॉरीडोर युथ हब कार्य के संबंध में।

63

Date	Details	Remarks
	<p>पूर्व पृष्ठ से आगे -</p> <p>विषयगत लेख है कि पं. दीनदयाल उपाध्याय इन्डियोरियन के समीप चल रहे ग्रीन कॉरीडोर युथ हब के अंतर्गत वेकर्स जोड़ कर निर्माण कार्य शुरु जा रहे हैं जिसमें कार्य स्वतः 40 LT/HAT lines रिक्त है जिसे हराया जाना आवश्यक है।</p> <p>उक्त अवधि में कार्यवाही करके, CSPDC को भेजे जाने वाले पत्रों पर आवश्यकता अनुसार एल्वा शर्मा प्रत्युत।</p> <p>D.M Manager</p> <p><i>[Signature]</i> 17/08/2021</p> <p><i>[Signature]</i> 17/08/21</p>	

पत्र क्र - 11843 /ASCL

दि 18/08/21

कार्यवाही अधिकारी
रायपुर परिसर (अध्यापक)
CSPDC के पास



Raipur Smart City Limited

64

असि. मैनेजर :- _____
 डिप्टी मैनेजर :- _____
 मैनेजर :- _____

Department - Smart City

Subject - ~~गौन~~ ~~नारी कोर~~ ~~युव-हव~~ ~~निर्माण~~ ~~के~~ ~~खर्च~~ ~~के~~

Details	Remarks
---------	---------

~~युव-हव~~ ~~नारी कोर~~ ~~निर्माण~~ ~~खर्च~~ ~~का~~ ~~प्रथम-चरण~~ ~~के~~
 निम्न LT कार्य के प्रयोजन हेतु मांग का 110-10-12/2022
 2105 दि 26/08/22 जेबिका नर रु 8,44,460/- का प्रत्येक
 के प्रमाण का मांग का गई है।

अतः EE (City Area West) CS/ACL, Raipur
 का नारिक रु 8,44,460/- का मांग के प्रमाण सिद्ध है
 जेबिका

~~सि/सि~~
 29/08/22
 COO Sir

~~असि~~
 29/08/22

~~असि~~
 29/08/22

~~असि~~
 29/08/22

~~MD Sir~~

~~असि~~
 CFO

01/09/22

PASSED FOR PAYMENT

S.D. Rs.
 Royalty Rs.
 Other's Rs.
 C.T. Rs.
 I.T. Rs.

Net Payment Rs. 8,44,460/-
 (Rs. Eight Lakh Forty Four
 Thousand Four Hundred
 Sixty Only)
 Gross Total 8,44,460/-

Accountant Manager (F) CFO




Raipur Smart City Limited

Office Assistant	_____
Officer Incharge	_____

Department - Smart City

Subject - श्रीम नारिगर युव-इव स्कॉलिंग लोन निर्माण कार्य ।

Date	Details	Remarks
	<p>श्रीम नारिगर, युव-इव स्कॉलिंग लोन निर्माण कार्य हे कार्याकरा क्र-⁷⁴³ 628 /ASCC/200 दि. 05-10-20 ²⁹⁻¹⁰⁻²⁰ रायपुर नरसिंहाण घा. लि., रायपुर को जारी किया गया है।</p> <p>इस कार्य हे नियुक्त वास्तुनिर्देश "किल्ड न्याकर" द्वारा फा क्र- BEA/181915/200/17 दि. रा. न. 22 इस के साथ निर्माण/कार्य से संबंधित निर्माण कार्य इष्टित प्रस्ताव को गरी है।</p> <p>Planting layout - drawing NO - BEA/181915/SEC/LA - 02 sets of drawing (6 sheets)</p> <p>उपरोक्त इष्टित कार्यस निर्माण प्रोक्त रायपुर के. घा. लि. को जारी किया लोन हे प्रस्ताव।</p>	
	<p><i>Manager</i></p> <p><i>D.A.</i></p>	
	<p><i>2/09/22</i></p>	
	<p><i>20/09/22</i></p>	



Raipur Smart City Limited

Office Assistant: N
 Officer Incharge: R
 R



Department - Smart City

Subject - Development of Green Corridor, Youthbus & Vending zone

Date	Details
संज्ञा: -	रजेपी का पत्र क्र / दिनांक 20/07/2022
	<p>इपरोक्ष विषयगत कार्य का कारदेश मेसर्स रायपुर कंस्ट्रक्शन द्वारा कारदेश क्र न43/RSW 2020 रायपुर दिनांक 20/10/2020 के परिपालन में किया जा रहा है।</p> <p>रजेपी द्वारा पत्र दि 20/07/22 के माध्यम से पं० गुरमी एवं Tensile Canopy का अनुमोदन हेतु अनुरोध किया गया है।</p> <p>इस संबंध के संघ है कि गुरमी एवं Tensile Canopy संबंधी विस्तृत जानकारी रजेपी को पूर्व में दी जा चुकी है। जिनके संबंध में रजेपी को भेजे जाने वाले पत्र की प्रति आवसोडनाथ एवं हस्ताक्षर पल्लव ।</p>
	<p>dymarkjei Manager अमरीश साह</p>
	<p>30/09/22</p>
	<p>30/09/22</p>

Department
 Sub:
 Date



67
Raipur Smart City Limited

Page NO.

असि. मैनेजर :- Neel Palit
डिप्टी मैनेजर :- Rajesh Rathor
मैनेजर :- R. K. Gupta

Department - Smart City

Subject - Development of Green corridor, Youthhub & Vending zone

Date	Details	Remarks
26 एप्रील से आगे -	<p>विषयांतरित लेख है कि एजेन्सी द्वारा पूर्व में प्रस्तुत बर्क प्लान शैक्षणिक अनुसार कार्यालय में कार्य की गति अत्यंत धीमी है जिले की योजना के क्रियान्वयन में विलंब हो रहा है</p> <p>अतः उक्त पत्र में एजेन्सी को भेजे जाते वाले पत्र की प्रति अवलोकन एवं हस्ताक्षर प्रस्तुत।</p> <p><u>Manager</u></p> <p><u>AGM.</u></p> <p><u>C.O.</u></p>	
Re-Receipt	Construction Agency रायपुर construction Ltd. को	
06/10/22	भेजे जाते विला नोटिस • हस्ताक्षर प्रस्तुत।	<u>06/10/22</u>
MD Sir		

Apal
30/09/22

Rajesh
30/09/22

R.K. Gupta
30/09/22

Re-Receipt


06/10/22

CE

MD Sir

[Signature]

06/10/22



Raipur Smart City Limited

(68)

असि. मैनेजर :-
 डिप्टी मैनेजर :-
 मैनेजर :-

Department - Smart City

Subject - Green corridor youths hub & vending zone

Date	Details
	<p>पूर्व पृष्ठ से आगे -</p> <p>उपरोक्त विषयगत कार्य हेतु अनुबंधित वास्तुविद द्वारा प्र. क्र. BEA/18/15/2022/018 dt 17.10.22 एवं प्र. क्र. BEA/18/15/22/19 dt 24/10/22 के माध्यम से Kiosk - electrical details, Tile layout, Railing detail, Gully detail. के ड्राइंग - डिजाइन प्रस्तुत किया गया है।</p> <p>उक्त प्रस्तुत drawing - design की प्रतियां अकपौठनाथ अनुमोहन की स्थिति में एजेन्सी को भेजे जाने की अनुमति हेतु प्रस्तुत ।</p> <p><u>DM</u> Manager</p> <p><u>DM</u></p> <p><u>[Signature]</u> 31/10/22</p> <p><u>[Signature]</u> 31/10/2022</p> <p><u>[Signature]</u> 31/10/22</p>



Raipur Smart City Limited

69

Neha Patil (AM)
Rajesh Rathore (DM)

Department - Smart City

Subject - रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के अंतर्गत ग्रीन कॉरिडोर युथहब वैन्डिंग जोन का कार्य

Date	Details	Remarks
	<p>रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड अंतर्गत विषयांकित कार्य का कार्यादेश क्र. 625/स्मार्ट सिटी/2020 दिनांक 05.08.2020 एजेंसी मेसर्स रायपुर कन्सल्टेशन प्राईवेट लिमिटेड को दिया गया है। उक्त कार्यादेश के परिपालन में एजेंसी द्वारा पत्र दिनांक 17.10.22 के माध्यम से पत्र प्राप्त हुआ है। पत्र के माध्यम से कार्य का प्रथम चल देयक प्रस्तुत किया गया है।</p> <p>उक्त कार्य हेतु नियुक्त तकनीकी सलाहकार एवं वास्तुविद बिल्डक्राफ्ट इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चर को देयक परीक्षण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने हेतु भेजे जाने वाले पत्र की प्रति अवलोकनार्थ एवं हस्ताक्षरार्थ प्रस्तुत।</p>	

~~डिप्टी मैनेजर / मैनेजर~~

[Signature]
03/11/22
असिस्टेंट मैनेजर

[Signature]
4/11/22

[Signature]
04/11/22

Department - Smart City

(71)

Subject - Development of Youth Hub & Green Corridor, Near NIT Raipur

Date

Details


Remarks

प्रथम चल देयक

कार्य नाम:- Development of Youth Hub & Green Corridor, Near NIT Raipur		
1. प्राक्कलन राशि रूपये	:—	2474.57 लाख
2. समाचार पत्र का नाम व दिनांक	:—	दैनिक समाचार पत्र हरिभूमि, छत्तीसगढ़ वॉच, दिनांक 27.11.2019
3. तकनीकी स्वीकृति प्रदान करने वाले अधिकारी का नाम एवं पद	:—	मुख्य अभियंता, नगर पालिक निगम, रायपुर
4. तकनीकी स्वीकृति का क्रमांक व दिनांक	:—	136/TS/CE/22 दिनांक 30.03.2022
5. स्वीकृत एस.ओ.आर. का प्रतिशत	:—	5.55% Below SOR
6. स्वीकृत राशि	:—	2337.23 लाख
7. स्वीकृति हेतु सक्षम अधिकारी	:—	मैनेजिंग डायरेक्टर, RSCL
8. ठेकेदार/एजेंसी का नाम व श्रेणी	:—	M/s Raipur Construction
अनुबंध दिनांक	:—	क्र. 240/RSCL/2020 रायपुर, दिनांक 29.10.2020
कार्यादेश क्रमांक व दिनांक	:—	क्र. 743/स्मार्ट सिटी/2020 रायपुर, दिनांक 29.10.2020
9. कार्य पूर्ण की अवधि	:—	06 माह
10. प्रथम चल देयक रूपये	:—	88,97,895 /—
(अ) रोकथाम सुरक्षा राशि (5 प्रतिशत) रूपये	:—	4,44,895 /—
(ब) आयकर की राशि (2.00 प्रतिशत) रूपये	:—	1,77,958 /—
(स) जी.एस.टी. की राशि (2.00 प्रतिशत) रूपये	:—	1,77,958 /—
(द) लेबर वेलफेयर (1.00 प्रतिशत) रूपये	:—	88,979 /—
(ई) रॉयल्टी	:—	2,60,000 /—
11. भुगतान हेतु राशि रूपये	:—	77,48,106 /—

रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड अंतर्गत ग्रीन कॉरीडोर कॉरीडोर युथ-हब वेंडिंग जोन कार्य हेतु M/s Raipur Construction को कार्यादेश क्र 743 दिनांक 29.10.2020 जारी कर 06 माह (दिनांक 28.05.2021) की समयावधि प्रदान की गई। उक्त कार्य का मूल्यांकन माप पुस्तिका क्र. 193(50)/RSCL/20 पृष्ठ क्र. 01 से 14 एवं माप पुस्तिका क्र. 290(50)/RSCL/21 पृष्ठ क्र. 01 से 26 व Abstract पुस्तिका क्र. 333 (50)/RSCL/22 पृष्ठ क्र. 01 से 10 में दर्ज हैं।

अगले पृष्ठ पर..



Raipur Smart City Limited

Assistant Manager - Ankur Agrawal
Deputy Manager - Rajesh Rathore
Manager - R.K. Gupta



Department - Smart City

Subject - Development of Youth Hub & Green Corridor, Near NIT Raipur

Date	Details	Remarks
	<p>प्रारंभिक स्तर पर ही दीनदयाल ऑडिटोरियम से युनिवर्सिटी गेट तक प्रस्तावित यूथ हब - वेंडिंग जोन के निर्माण को खेल विभाग द्वारा स्थल पर आपत्ति दर्ज कर कार्य बंद कराया गया, जिसकी लिखित सूचना ठेकेदार के द्वारा पत्र दिनांक 15.03.2021 के द्वारा भी कार्यालय में दिया गया है।</p> <p>राजकुमार कॉलेज से युनिवर्सिटी गेट तक मार्ग के दोनो ओर अवैध वेंडिंग जोन स्थापित होने के कारण प्रायः यातायात प्रभावित होता है।</p> <p>कार्य स्थल के सामने जी.ई. रोड की प्रस्तावित चौड़ाई 67.00 मीटर है। यूथ हब - वेंडिंग जोन का निर्माण वर्तमान में उपयोग किए जा रहे मार्ग से अतिरिक्त किन्तु प्रस्तावित मार्ग चौड़ाई (Road width) के अंतर्गत प्रस्तावित है। मार्ग की प्रस्तावित चौड़ाई में खेल विभाग को नियमानुसार कोई निर्माण की अनुमति नहीं दी जा सकती है।</p> <p>जी.ई. रोड में यातायात दबाव को दृष्टिगत रखते हुए मार्ग के दोनो ओर ग्रीन कॉरीडोर निर्माण हेतु जनप्रतिनिधियों द्वारा असहमति व्यक्त की गई।</p> <p>उपरोक्त तथ्यों के आधार पर जनप्रतिनिधियों एवं प्रशासनिक अधिकारियों तथा खेल विभाग के अधिकारियों द्वारा यूथ हब - वेंडिंग जोन का निर्माण पूर्व प्रस्तावित स्थल पर किए जाने का निर्णय लिया गया। साथ ही कोविड-19 लॉकडाउन के कारण भी निर्णय लेने में कुछ विलंब हुआ।</p> <p>इसके पश्चात् दिनांक 27.09.2021 को ठेकेदार मे0 रायपुर कंस्ट्रक्शन को ड्राईंग व डिजाईन प्रदाय कर स्थल पर कार्य प्रारंभ किए जाने हेतु निर्देशित किया गया। उनके द्वारा स्थल पर कार्य प्रारंभ किया गया, परंतु समय समय पर साईंस कालेज में विभिन्न आयोजन (जैसे कि राज्योत्सव, युवा महोत्सव, आदिवासी नृत्य महोत्सव इत्यादि) होने के कारण कार्य अनेक बार प्रभावित हुआ। स्थल पर ओवरहेड खुली एल.टी. लाईन को सी.एस.पी.डी.सी.एल. द्वारा शिफ्ट किए जाने एवं एच.टी. एवं एल.टी. लाईन को भूमिगत किए जाने में अतिरिक्त समय लगा, जिससे कार्य की प्रगति प्रभावित हुई।</p> <p>Empowered Comittee की चतुर्थ बैठक दिनांक 31.03.2022 में मूल कार्य में परिवर्तन कर राशि रु. 24.75 करोड़ की पुनरिक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई।</p> <p>पूर्व में तेलीबांधा थाने के सामने रीडिंग रूम निर्माण कार्य हेतु स्थल चयन कर दिनांक 13.08.2022 को SBC Test कराया गया, परंतु शासन के द्वारा स्थल को वन विभाग को कृष्ण कुंज निर्माण हेतु आबंटित कर दिया गया, जिसके कारण रीडिंग रूम पुनः मोतीबाग पानी टंकी के समीप बनाए जाने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात् इसकी ड्राईंग एवं डिजाईन तैयार की गई एवं वर्षा ऋतु के बाद कार्य प्रारंभ कराया गया।</p>	

अगले पृष्ठ पर..



Raipur Smart City Limited

Assistant Manager - Ankur Agrawal
 Deputy Manager - Rajesh Rathore
 Manager - R.K. Gupta

73

Department - Smart City

Subject - Development of Youth Hub & Green Corridor, Near NIT Raipur

Date	Details	Remarks
डिप्टी मैनेजर / मैनेजर	<p>उपरोक्त सभी कारणों को दृष्टिगत रखते हुए ठेकेदार समस्त कार्य पूर्ण किए जाने हेतु दिनांक 30.06.2023 तक की समयावधि दिया जाना प्रस्तावित है।</p> <p>वर्तमान में M/s Raipur Construction प्रथम चल देयक राशि रु. 88,97,895/- है, जिसमें नियमानुसार कटौती उपरांत राशि रु. 77,48,106/- का प्रकरण तैयार किया गया है। स्वीकृति एवं भुगतान की कार्यवाही हेतु प्रकरण अग्रेषित है।</p>	
<p>AGM CFO</p>	<p>12/12/22</p>	<p>12/12/22 असिस्टेंट मैनेजर</p>
<p>[Signature]</p>	<p>12/12/22</p>	<p>12/12/22</p>
<p>उपरोक्त देयक में निम्नलिखित बिंदु है:-</p> <p>1. कार्य हेतु कार्यदेश 29/10/2020 को दिया गया था। निम्नानुसार कार्य 6 माह के समयावधि के लिए बढ़िया गया था। पूर्व पृष्ठ में उल्लेखित कारणों अंतर्गत अधिप्रीतिकी विभाग द्वारा 30/06/2023 तक समयावधि प्रदान करने की अनुमति की है। ठेकेदार द्वारा दिए गए Time Extension letter नस्ती में संलग्न है। यह स्वीकृति भुगतान स्वीकृति 6 माह अर्पित है।</p>		



74

Raipur Smart City Limited

Assistant Manager - Ankur Ag...
 Deputy Manager - Rajesh Rath...
 Manager - R.K. Gupta.



Department - Smart City

Subject - Development of Youth Hub & Green Corridor, Near NIT Raipur

Date	Details	Remarks														
	<p>2. कार्य के टेस्ट रिपोर्ट नस्ती में खुलाने है। (M-20 & M-25)</p> <p>3. कार्य के फोटोग्राफर नस्ती में खुलाने है।</p> <p>4. ड्रॉइंग देयक प्रथम चरण देयक है। अतः अगले चरण देयक में Estimate से मिलान किया जाना उचित होगा।</p> <p>5. देयक का विवरण निम्नानुसार है :-</p> <table border="0" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>B.II Value</td> <td>88,97,898 /-</td> </tr> <tr> <td>(-) SD @ 5%</td> <td>(44,48,995)</td> </tr> <tr> <td>(-) IT @ 2%</td> <td>(1,77,958)</td> </tr> <tr> <td>(-) GST @ 2%</td> <td>(1,77,958)</td> </tr> <tr> <td>(-) LW @ 1%</td> <td>(88,979)</td> </tr> <tr> <td>(-) Royalty</td> <td>(2,00,000)</td> </tr> <tr> <td>Net payable Amt</td> <td>77,48,108 /-</td> </tr> </table>	B.II Value	88,97,898 /-	(-) SD @ 5%	(44,48,995)	(-) IT @ 2%	(1,77,958)	(-) GST @ 2%	(1,77,958)	(-) LW @ 1%	(88,979)	(-) Royalty	(2,00,000)	Net payable Amt	77,48,108 /-	
B.II Value	88,97,898 /-															
(-) SD @ 5%	(44,48,995)															
(-) IT @ 2%	(1,77,958)															
(-) GST @ 2%	(1,77,958)															
(-) LW @ 1%	(88,979)															
(-) Royalty	(2,00,000)															
Net payable Amt	77,48,108 /-															
	<p>DGM/CFD C.O.O</p> <p>13/14/2022</p> <p>13/12/2022</p>															
	<p>① 30.06.2023 के खत पर 30.05.2023 तक time extension दिया जाये</p> <p>② Remaining as proposed.</p> <p>③ नस्ती के Hotesheet क्र. 57 में प्राप्त प्रशासकीय</p>															

File Recd. 04/12/2022

Agrow
Sore

Raipur
SMART CITY

Raipur Smart City Limited

Adm	Ankur Agrwal
Eng	Rajesh Rethor
Man	R.K. Gupta

Department - Raipur Smart City Limited

Subject - Development of Youth Hub & Green Corridor,
Near NAL Raipur (45)

Date	Page no.	-Details	Remarks
------	----------	----------	---------

स्वीकृति के तारतम्य में मुगतन स्वीकृति हेतु जगपिता।

उत्तर
15/11/22

MD/STR

CEO;


PASSED FOR PAYMENT

S.D. @ 5%	444895
Royalty	200000
Cinemat @ 1%	80979
G.T.T @ 3%	177958
I.T. @ 2%	177958
Net Payment	774810.80

(Rs. ...seventy seven thousand four hundred eight one)

Gross Total 8897898

Accountant M. ...



Raipur Smart City Limited

Assistant Manager	-
Deputy Manager	-
Manager	-

Department - Smart City

Subject - साइंस कॉलेज के सामने बाउंड्रीवाल के संबंध में।

Date	Details	Remarks
	<p>विषयांतर्गत लेख है कि रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा साइंस कॉलेज परिसर में ऑडिटोरियम गेट के पास से युनिवर्सिटी गेट तक वेंडिंग जोन निर्माण कार्य किया जा रहा है।</p> <p>निर्माण कार्य अंतर्गत मौजूदा बाउंड्रीवाल एवं रोड किनारे की लैंडस्केपिंग को हटाकर उक्त स्थल पर पार्किंग स्पेस बनाया जा रहा है।</p> <p>अतः उपरोक्तानुसार कार्य का ले-आउट प्लान संलग्न कर सूचना हेतु कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, संभाग क्र.-03, नवा रायपुर अटल नगर को भेजे जाने वाले पत्र का प्रारूप अवलोकनार्थ एवं हस्ताक्षरार्थ प्रस्तुत है।</p> <p>डिप्टी मैनेजर / मैनेजर</p> <p>असिस्टेंट मैनेजर 08/12/22</p> <p>08/12/22</p> <p>30 नोवंबर 2022 तक निर्माण कार्य का प्रारूप</p> <p>08/12/22</p> <p>09/12/22</p> <p>08/12/22</p> <p>08/12/22</p>	